

ACTA 01 DE AVANCE DE OBRA-EDIF ATLANTIS																	
Contratante: Edificio Atlantis			INTERVENTOR: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo														
Contratista: Freshouse SAS			FECHA: 10/03/2026			PNK-001-2025	ACTA 01			Acumulado de actas							
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	Cantidad	% avance	Valor Total	Cantidad	% avance	Valor Total					
I		PRELIMINARES				\$ 820.000			\$ 735.000,00			\$ 735.000,00					
	I.1	Campamento	GI	1,00	\$ 650.000	\$ 650.000	1	100%	\$ 650.000,00	1	100%	\$ 650.000,00					
	I.2	Señalización y Seguridad	GI	1,00	\$ 170.000	\$ 170.000	0,5	50%	\$ 85.000,00	0,5	50%	\$ 85.000,00					
	I.3	Asesoría y/o consulta técnica	GL	1,00	\$ -	\$ -											
	I.4	Eventualidades no previstas en fase de consultoría	GL	-	\$ 10.000.000	\$ -											
II		IMPERMEABILIZACIONES				\$ 115.542.014			\$ 64.098.864			\$ 64.098.864					
	II.1	Impermeabilización de zonas de anterior grama sintética	M2	510,00	\$ 186.300	\$ 95.013.000	255,00	50%	\$ 47.506.500,00	255	50%	\$ 47.506.500,00					
	II.4	Impermeabilización en área adyacente a la piscina pequeña	M2	36,00	\$ 238.999	\$ 8.603.964	36,00	100%	\$ 8.603.964,00	36	100%	\$ 8.603.964,00					
	II.5	Impermeabilización y revestimiento de pisos Deck en cuarto de equipos de Piscina y Jacuzzi	M2	42,00	\$ 190.200	\$ 7.988.400	42,00	100%	\$ 7.988.400,00	42	100%	\$ 7.988.400,00					
	II.10	Impermeabilización y tratamiento de materas	M2	18,31	\$ 215.000	\$ 3.936.650	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -					
III		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO GENERAL DE AGUA DE ESCORRENTIA Y PLUVIALES				\$ 4.113.400			\$ -			\$ -					
	III.1	Construcción de Rejilla de drenaje en peatonal de Torre 1	M2	3,00	\$ 450.800	\$ 1.352.400	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -					
	III.2	Construcción de Bordillos de contención de aguas de escorrentía en terrazas 1,2 y 3	M2	20,00	\$ 54.050	\$ 1.081.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -					
	III.4	Suministro e instalación de cinta EPDM sobre junta de dilatación entre las torres 2 y 3	M2	12,00	\$ 140.000	\$ 1.680.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -					
V		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA				\$ 9.254.000			\$ 9.254.000			\$ 9.254.000,00					
	V.2	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza para exteriores (muros y fachadas de apartamentos hacia la torre 2, juegos muro azul, muros de soporte de estructuras metálicas elevadas y barandas)	M2	250,00	\$ 33.800	\$ 8.450.000	250,00	100%	\$ 8.450.000,00	250	100%	\$ 8.450.000,00					
	V.5	Suministro y aplicación de Pintura tipo Pintulux 3 en 1 sobre elementos metálicos elevados en terrazas 1,2 y 3	M2	60	\$ 13.400,00	\$ 804.000	60,00	100%	\$ 804.000,00	60	100%	\$ 804.000,00					
VI		ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS				\$ 450.000			\$ 112.500,00			\$ 112.500,00					
	VI.1	Aseo de obra y Retiro de Material Sobrante	GLB	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000	0,25	25%	\$ 112.500,00	0,25	25%	\$ 112.500,00					
Aprobado: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo-Interventoría							T. directos		\$ 74.200.364,00	T. directos		\$ 74.200.364,00					
			Administración		8%	\$ 10.414.353	Admon		8%	\$ 5.936.029,12	Admon		8%	\$ 5.936.029,12			
			Imprevistos		5%	\$ 6.508.971	Imprev.		5%	\$ 3.710.018,20	Imprev.		5%	\$ 3.710.018,20			
			Utilidad		5%	\$ 6.508.971	Utilidad		5%	\$ 3.710.018,20	Utilidad		5%	\$ 3.710.018,20			
			TOTAL SIN IVA				\$ 153.611.708,52	TOTAL SIN IVA			\$ 87.556.429,52	TOTAL SIN IVA			\$ 87.556.429,52		
			IVA/U				\$ 1.236.704	IVA/U			19%	\$ 704.903,46	IVA/U			19%	\$ 704.903,46
			TOTAL PROPUESTA				\$ 154.848.413	Total Vr. Acta			\$ 88.261.333	Total Vr. Acta			\$ 88.261.333		
								retefuente		2%	\$ 1.751.128,59	retefuente		2%	\$ 1.751.128,59		
								amortizac anticipo		20%	\$ 17.652.266,60	amortizac anticipo		20%	\$ 17.652.266,60		
								retegarantía		10%	\$ 8.826.133,30	retegarantía		10%	\$ 8.826.133,30		
								Total Desembolso		\$ 60.031.804,49	Total Desembolso		\$ 60.031.804,49				

\$ 9.971.000,00

Valor Contrato		\$ 154.848.412,95
Valor Anticipo		\$ 30.000.000,00
Vr Amortización Anticipo esta acta	59%	\$ 17.652.266,60
Saldo por Amortizar		\$ 12.347.733,40
Vr Esta Acta		\$ 88.261.332,98
% ejecución		57%