

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	jul '25ago '25sep '25oct '25nov '25dic '25					
1			PROYECTO DE MANTENIMIENTO EL PORTAL	90 días	lun 18/08/25	vie 7/11/25						
2			MANTENIMIENTO TORRE	90 días	lun 18/08/25	vie 7/11/25						
3			PRELIMINARES DE OBRA	4 días	lun 18/08/25	jue 21/08/25						
4			Campamento de Obra	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25						
5			Señalización y Seguridad	2 días	mié 20/08/25	jue 21/08/25						
6			PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	40 días	jue 21/08/25	vie 26/09/25						
7			Lavado e inspección en superfice de fachada	12 días	jue 21/08/25	lun 1/09/25						
8			Levantamiento, remoción y reposición de material desprendido Tratamiento de fisuras	20 días	sáb 23/08/25	mié 10/09/25						
9			Lavado y limpieza de alfajias	4 días	jue 21/08/25	lun 25/08/25						
10			Sellamiento de ventanas	16 días	lun 25/08/25	lun 8/09/25						
11			Tratamiento de dilataciones	18 días	mié 10/09/25	vie 26/09/25						
12			Acabado de pintura	30 días	mié 10/09/25	mar 7/10/25						
13			Aplicación de pintura en superficie de fachada	30 días	mié 10/09/25	mar 7/10/25						
14			Aplicación de Siliconite (Hidrofugo)	20 días	sáb 13/09/25	mié 1/10/25						
15			Restauración Fuente	14 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25						
16			Instalación de estructura metalica y acabado	10 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25						
17			Instalación de placa de Superboard 12mm y Pintucofill	4 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25						
18			CUBIERTAS	10 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25						
19			Impermeabilización de canales, Instalación de tejas, Cambio de dos vidrios en claraboyas, Sello de amarras y flanches	10 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25						
20			ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	20 días	lun 20/10/25	vie 7/11/25						
21			Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes	4 días	lun 20/10/25	jue 23/10/25						
22			Detallada final de obra y revisión	16 días	vie 24/10/25	vie 7/11/25						

