

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Proyecto: Conjunto Residencial Los Cedros

Periodo de ejecución: Próximas dos (2) semanas

1. Personal asignado a la obra

Para la ejecución de las actividades programadas, se contará con el siguiente personal técnico y operativo:

- **Jhonatan Ariel Arango Chamorro** - C.C. 1.094.920.103
- **Cipriano Valencia Cárdenas** - C.C. 1.005.160.427
- **Edwin Arlex Torres Pérez** - C.C. 1.097.394.625
- **Diego Fernando López Piñarete** - C.C. 1.097.403.515
- **William Betancourt Toro** - C.C. 10.120.336
- **Brayan Steven Camacho Pérez** - C.C. 1.010.121.940
- **Dubelis Antonio Guite Solórzano** - C.C. 6.830.534
- **John Alexander Valencia Londoño** - C.C. 1113313542
- **Robinson Alberto Marín Calle** - C.C. 1097402645
- **Juan Felipe Celis Sierra** - C.C. 1.094.978.194
- **Jessica Daniela Díaz Galvis** - C.C. 1.097.404.366
- **Sandra Aguirre Torres** - C.C. 1.094.906.368

Todo el personal ingresará a obra conforme a los protocolos de seguridad establecidos y contará con los elementos de protección personal requeridos según la actividad a ejecutar.

2. Actividades a ejecutar

Durante el periodo establecido se desarrollarán las siguientes actividades técnicas:

2.1 Instalación de anclajes de seguridad

Se realizará la **instalación de anclajes sobre los muros perimetrales de la cubierta**, con el objetivo de garantizar un **sistema de descenso seguro** para la ejecución de los trabajos de fachada. Estos anclajes permitirán el cumplimiento de las normas de seguridad en trabajos en alturas y servirán como puntos certificados de sujeción.

2.2 Instalación de alfajías

Se llevará a cabo la **instalación de alfajías** una vez finalice su proceso de fabricación. Previamente, ya se realizó la **medición completa de los muros**, lo que permitirá una instalación precisa y acorde al diseño arquitectónico del conjunto.

2.3 Lavado y limpieza de fachadas

Se ejecutará el **lavado de superficies con solución de hipoclorito de sodio al 13%**, complementado con cepillado manual y limpieza mediante **hidrolavadora de 1800 PSI**, con el fin de eliminar suciedad, contaminantes, hongos y material superficial que afecte la adherencia de los tratamientos posteriores.

2.4 Instalación de cortagoteras en balcones


Se iniciarán las labores de **instalación de cortagoteras en el área de balcones**, utilizando **ángulos de aluminio de 1,5" x 1,5" calibre 16**, con el propósito de mejorar el manejo de escurrientías, evitar filtraciones y proteger los bordes de los elementos constructivos.

2.5 Diagnóstico de resanes y elementos en drywall/superboard

Se realizarán **labores de diagnóstico técnico** para identificar la necesidad de **resanes y/o cambio de elementos en drywall o superboard**. Estas intervenciones se ejecutarán buscando que las nuevas superficies **mantengan la continuidad con el diseño original**, evitando la generación de parches visibles y garantizando una adecuada integración estética y funcional.

3. Observaciones generales

Las actividades descritas corresponden a la **fase inicial de intervención en fachada** del proyecto y permitirán establecer las condiciones técnicas, de seguridad y de preparación necesarias para las siguientes etapas de obra.



RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353