

ACTIVIDADES REALIZADAS | AVANCE DE OBRA | SEMANA 6
EMILIO ÁLVAREZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió
MARTES	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	15,00	Detallado en balcones
MIÉRCOLES	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Corte y flejado de ángulos de cortagoteras. Instalación de ángulo y empastado de balcones
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Instalación cortagoteras
VIERNES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28,35	Instalación cortagoteras
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La pintura hace referencia a la aplicación de Pintuco Fill
	9,00	8,00	0,00	28,00	0,00	15,00	43,35	

JUAN ESTEBAN

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
MARTES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	27,40	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	0,00	176,40	

JOHAN RESTREPO

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
MARTES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	42,60	
MIÉRCOLES	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Corte y flejado de ángulos de cortagoteras. Instalación de ángulo y empastado de balcones
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Instalación cortagoteras
VIERNES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28,35	Instalación cortagoteras
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La pintura hace referencia a la aplicación de Pintuco Fill
	9,00	8,00	0,00	15,00	0,00	15,00	110,95	

JHONATAN BENÍTEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió por cuestiones de salud
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió por cuestiones de salud
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió por cuestiones de salud
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reconstrucción de filos y empastado de antepecho balcones
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reconstrucción de filos y empastado de antepecho balcones
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEBASTIAN CARDONA

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	131,00	

JOHAN BERMÚDEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reconstrucción de filos y empastado de antepecho balcones
VIERNES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Reconstrucción de filos y empastado de antepecho balcones
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	101,00	