

CORTES DE OBRA - EDIFICIO EL PORTAL								
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES			
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co					CORTE #1	
TELEFONO:		+57 310 461 7353					29/10/25	
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR
1.0		PRELIMINARES				\$ 100.000		\$ 50.000
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores l deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	\$ -	\$ -		\$
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales l Colocación de señales de precaución, caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000	0,50	\$ 50.000
2.0		DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 9.809.696		\$ 9.809.696
	2,1	Lavado y limpieza de las superficies que presenten hongos en el edificio incluye, ventanas, vidrieras, paredes. La limpieza se realizará el lavado con bactericidas o hipoclorito al 10%, escoba según sea el caso se debe de lavar todas las superficies de las fachadas del edificio, se debe eliminar polvos y grasas que impidan que los productos a aplicar queden bien adheridos y cumplan con su estabilidad.	MT2	2.788,41	\$ 3.220	\$ 8.978.696	2.788,41	\$ 8.978.696
	2,2	Levantamieno y remoción de material desprendido en las fachadas del edificio incluye mampostería, concreto y fachadas flotantes, se debe desprender todo material desprendido evidenciado a la vista, suelto por formación de hongos o mal adherido y además se deben retirar sectores complementarios a los afectados para unificar y regularizar las reparaciones.	MT2	150,00	\$ 4.000	\$ 600.000	150,00	\$ 600.000
	2,3	Lavado y limpieza de alfagias del edificio, la limpieza se realizará con bactericidas o hipoclorito al 10% y raspado con grata de acero equipo de presión	ML	110,00	\$ 2.100	\$ 231.000	110,00	\$ 231.000
3.0		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS				\$ 18.097.704		\$ 8.264.352
	3,1	Se sellará de manera manual en todo el perímetro del marco de la ventaneria y se aplicará soudal	MT2	1.198,30	\$ 6.000	\$ 7.189.800	468,40	\$ 2.810.400
	3,2	Tratamiento para las dilataciones del edificio, dilataciones de la mamposteria en ladrillo y concreto (vigas) incluye tratamiento con pintucofill 7 años no solo en la dilatación sino un área de 5 cm hacia la parte superior de la dilatación y 5 cm hacia la parte inferior, para los casos que lo requieran se separara con estuka pañete de Sika y acabado con graniplast de Pintuco	MT2	1.947,84	\$ 5.600	\$ 10.907.904	973,92	\$ 5.453.952
4.0		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS				\$ 43.892.370		\$ 20.359.440
	4,1	Resanes en zonas necesarias en los cuales se realizará aplicación de imprimante, aplicación de producto e imprimación nuevamente	MT2	150,00	\$ 36.000	\$ 5.400.000	75,00	\$ 2.700.000
	4,2	Suministro y aplicación de pintura koraza pro 550 sobre todas las fachadas del edificio a dos manos teniendo en cuenta un minimo de 3 horas entre manos para proteger uniformemente todas las superficies del edificio. Incluye la aplicación de colores especificos segun los diseños presentados, aplicacion de pintura sobe todas las paredes de las fachadas, cielo raso de balcones, fachadas flotantes	MT2	1.130,03	\$ 18.000	\$ 20.340.540	583,78	\$ 10.508.040
	4,3	Suministro y aplicación de pintura de Silicone de pintuco sobre ladrillos a la vista como protección, siguiendo ficha tecnica de fabricante	MT2	1.008,44	\$ 18.000	\$ 18.151.830	397,30	\$ 7.151.400
5.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 250.000		\$ 125.000
	5.1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000	0,50	\$ 125.000
			TOTALES DIRECTOS			\$ 72.149.770	TOTALES DIRECTOS	\$ 38.608.488
			Administracion		10%	\$ 7.214.977	Administracion	\$ 3.860.849
			Imprevistos		5%	\$ 3.607.488	Imprevistos	\$ 1.930.424
			Utilidad		5%	\$ 3.607.488	Utilidad	\$ 1.930.424
			IVA/U		19%	\$ 685.423	IVA/U	\$ 366.781
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 15.115.377	TOTAL INDIRECTOS	\$ 8.088.478
			TOTAL PROPUESTA			\$ 87.265.147	TOTAL CORTE	\$ 46.696.966
							Amortizacion 100%	\$ 19.918.397,00
							TOTAL PAGO CORTE	\$ 26.778.569