

CORTES DE OBRA - EDIFICIO EL PORTAL													
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2		CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES							
CORREO:		Gerencia@freshouse.com.co					CORTE #1		CORTE #2				
TELEFONO:		+57 310 461 7353					29/10/25		7/11/25				
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1.0	PRELIMINARES						\$ 100.000		\$ 50.000		\$ 25.000		
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra		UND	1,00	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales Colocación de señales de precaución, caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales		GLB	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000	0,50	\$ 50.000	0,25	\$ 25.000		
2.0	DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE						\$ 9.809.696		\$ 9.809.696		\$ -		
	2,1	Lavado y limpieza de las superficies que presenten hongos en el edificio incluye, ventanas, vidrieras, paredes. La limpieza se realizará el lavado con bactericidas o hipoclorito al 10%, escoba según sea el caso se debe de lavar todas las superficies de las fachadas del edificio, se debe eliminar polvos y grasas que impidan que los productos a aplicar queden bien adheridos y cumplan con su estabilidad.		MT2	2.788,41	\$ 3.220	\$ 8.978.696	2.788,41	\$ 8.978.696	0,00	\$ -		
	2,2	Levantamieno y remoción de material desprendido en las fachadas del edificio incluye mampostería, concreto y fachadas flotantes, se debe desprender todo material desprendido evidenciado a la vista, suelto por formación de hongos o mal adherido y además se deben retirar sectores complementarios a los afectados para unificar y regularizar las reparaciones.		MT2	150,00	\$ 4.000	\$ 600.000	150,00	\$ 600.000	0,00	\$ -		
	2,3	Lavado y limpieza de alfagias del edificio, la limpieza se realizará con bactericidas o hipoclorito al 10% y raspado con grata de acero equipo de presión		ML	110,00	\$ 2.100	\$ 231.000	110,00	\$ 231.000	0,00	\$ -		
3.0	FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS						\$ 18.097.704		\$ 8.264.352		\$ 5.429.311		
	3,1	Se sellará de manera manual en todo el perímetro del marco de la ventanería y se aplicará soudal		MT2	1.198,30	\$ 6.000	\$ 7.189.800	468,40	\$ 2.810.400	359,49	\$ 2.156.940		
	3,2	Tratamiento para las dilataciones del edificio, dilataciones de la mamposteria en ladrillo y concreto (vigas) incluye tratamiento con pintucofill 7 años no solo en la dilatación sino un área de 5 cm hacia la parte superior de la dilatación y 5 cm hacia la parte inferior, para los casos que lo requieran se separara con estuka pañete de Sika y acabado con graniplast de Pintuco		MT2	1.947,84	\$ 5.600	\$ 10.907.904	973,92	\$ 5.453.952	584,35	\$ 3.272.371		
4.0	FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS						\$ 43.892.370		\$ 20.359.440		\$ 14.249.376		
	4,1	Resanes en zonas necesarias en los cuales se realizará aplicación de imprimante, aplicación de producto e imprimación nuevamente		MT2	150,00	\$ 36.000	\$ 5.400.000	75,00	\$ 2.700.000	75,00	\$ 2.700.000		
	4,2	Suministro y aplicación de pintura koraza pro 550 sobre todas las fachadas del edificio a dos manos teniendo en cuenta un mínimo de 3 horas entre manos para proteger uniformemente todas las superficies del edificio. Incluye la aplicación de colores específicos segun los diseños presentados, aplicacion de pintura sobe todas las paredes de las fachadas, cielo raso de balcones, fachadas flotantes		MT2	1.130,03	\$ 18.000	\$ 20.340.540	583,78	\$ 10.508.040	339,10	\$ 6.103.800		
	4,3	Suministro y aplicación de pintura de Silicone de pintuco sobre ladrillos a la vista como protección, siguiendo ficha tecnica de fabricante		MT2	1.008,44	\$ 18.000	\$ 18.151.830	397,30	\$ 7.151.400	302,53	\$ 5.445.576		
5.0	TERMINADO Y LIMPIEZA						\$ 250.000		\$ 125.000		\$ 62.500		
	5.1	Aseo general y retiro de pintura.		UND	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000	0,50	\$ 125.000	0,25	\$ 62.500		
						TOTALES DIRECTOS		\$ 72.149.770	TOTALES DIRECTOS	\$ 38.608.488	TOTALES DIRECTOS	\$ 19.766.187	
						Administracion		10%	\$ 7.214.977	Administracion	\$ 3.860.849	Administracion	\$ 1.976.619
						Imprevistos		5%	\$ 3.607.488	Imprevistos	\$ 1.930.424	Imprevistos	\$ 988.309
						Utilidad		5%	\$ 3.607.488	Utilidad	\$ 1.930.424	Utilidad	\$ 988.309
						IVA/U		19%	\$ 685.423	IVA/U	\$ 366.781	IVA/U	\$ 187.779
						TOTAL INDIRECTOS			\$ 15.115.377	TOTAL INDIRECTOS	\$ 8.088.478	TOTAL INDIRECTOS	\$ 4.141.016
						TOTAL PROPUESTA			\$ 87.265.147	TOTAL CORTE	\$ 46.696.966	TOTAL CORTE	\$ 23.907.203
						Anticipo por amortizar		\$ 19.918.397					
						Amortizacion 100%		\$ 19.918.397,00					
						TOTAL PAGO CORTE		\$ 26.778.569					