

CORTES DE OBRA - CONJUNTO RESIDENCIAL HEBRON												
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES					
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co							CORTE #1		CORTE #2	
TELEFONO:		+57 310 461 7353							9/06/2025		10/07/2025	
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.0		PRELIMINARES						\$ -		\$ -		\$ -
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra			UND	1,00	INCLUIDO					
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales			GLB	1,00	INCLUIDO					
1,0		FACHADAS										
1,1		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS						\$ 189.056.927		\$ 119.989.323		\$ 69.067.604
	10101	Limpieza de fachadas, incluye protección con polisombra			MT2	4.560,59	\$ 2.916	\$ 13.297.140	4.560,59	\$ 13.297.140		\$ -
	10102	Mantenimiento y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar (5% del área de pintura de fachadas)			MT2	197,37	\$ 34.000	\$ 6.710.580	197,37	\$ 6.710.580		\$ -
	10103	Limpieza y sello con silicona plastica Sika o similar, alrededor de ventanas de fachada. No aplica para ventanas internas			ML	7.534,40	\$ 5.400	\$ 40.685.760	2.375,70	\$ 12.828.804	5.158,70	\$ 27.856.956
	10104	Pintura en fachadas exteriores (Koraza o similar). Dos manos color blanco, negro y morado a diferentes tonos, incluye protección con polisombra			MT2	3.947,39	\$ 22.750	\$ 89.803.123	2871,03	\$ 65.316.035	1076,36	\$ 24.487.088
	10105	Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar			MT2	452,92	\$ 16.000	\$ 7.246.720	452,92	\$ 7.246.720		\$ -
	10106	Pintura con esmalte para barandas metalicas balcones y rejas metalicas de fachada. Dos manos- Aplica solamente para elementos de fachada			MT2	1.261,38	\$ 16.800	\$ 21.191.184	638,48	\$ 10.726.464	622,90	\$ 10.464.720
	10107	Estuco y pintura Techos balcones. Dos manos de pintura			MT2	723,03	\$ 14.000	\$ 10.122.420	275,97	\$ 3.863.580	447,06	\$ 6.258.840
1,2		TERMINADO Y LIMPIEZA						\$ 400.000		\$ -		\$ 400.000
	10201	Aseo general y retiro de pintura.			UND	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000		\$ -	1,00	\$ 400.000
					TOTALES DIRECTOS			\$ 189.456.927	TOTALES DIRECTOS	\$ 119.989.323	TOTALES DIRECTOS	\$ 69.467.604
					Administracion		8%	\$ 15.156.554	Administracion	\$ 9.599.146	Administracion	\$ 5.557.408
					Imprevistos		5%	\$ 9.472.846	Imprevistos	\$ 5.999.466	Imprevistos	\$ 3.473.380
					Utilidad		5%	\$ 9.472.846	Utilidad	\$ 5.999.466	Utilidad	\$ 3.473.380
					IVA/U		19%	\$ 1.799.841	IVA/U	\$ 1.139.899	IVA/U	\$ 659.942
					TOTAL INDIRECTOS			\$ 35.902.088	TOTAL INDIRECTOS	\$ 22.737.977	TOTAL INDIRECTOS	\$ 13.164.111
					TOTAL PROPUESTA			\$ 225.359.014	TOTAL CORTE	\$ 142.727.300	TOTAL CORTE	\$ 82.631.714
									Anticipo por amortizar	\$ 67.607.704	Anticipo por amortizar	\$ 67.607.704
				Amortizacion 100%	\$ 67.607.704,00	Amortizacion 0%						
				TOTAL PAGO CORTE	\$ 75.119.596	TOTAL PAGO CORTE	\$ 82.631.714					