



INFORME DE MANTENIMIENTO

03/02/2024

INFORME DE MANTENIMIENTO

Restauración de culata

- Conforme a la cotización se realiza lavado de culata y se eliminan hongos presentes
- Se realiza retiro de materiales de bajo desempeño y se ejecuta tratamiento con Tex Joint de la marca Corona para.
- Se realiza resanes, sellos, impermeabilizacion y pintura de la zona de alfajias.

A	ACTIVIDADES					
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA Y BODEGA PARA LOS TRABAJADORES DEPOSITO SEGURO DE LOS MATERIALES EN OBRA	MT2	10	\$ -	\$0	
2	PREPARACION Y PROTECCION DE TECHO PARA PODER CAMINAR CON SEGURIDAD Y PROTEGER DE ROTURAS Y DE NOGENERAR GOTERAS	UND	1	\$ -	\$0	
3	INSTALACIÓN Y DEMARCACIÓN DE CON AVISOS Y SEÑALÉTICA NECESARIA COMO: SALIDAS VEHICULARES Y PEATONALES COLOCACIÓN DE SEÑALES DE PRECAUCIÓN CAÍDA DE OBJETOS, TRANSITE CON CUIDADO, INSTALACIÓN DE CONOS Y COLOMBINAS PARA DEMARCAR SENDEROS PEATONALES ETC.... TODA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	GLB	1	\$ 30.000	\$30.000	
4	LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE PRESENTEN HONGOS EN LOS EDIFICIOS INCLUYE, LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ EL LAVADO CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, ESCOBA SEGÚN SEA EL CASO , SE DEBE ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN QUE LOS PRODUCTOS A APLICAR QUEDEN BIEN ADHERIDOS Y CUMPLAN CON SI ESTABILIDAD.	MT2	181	\$ 3.000	\$543.000	
B	DEMOLICIÓN PREPARADO DE SUPERFICIE					
2	SE HARA TRATAMIENTO DE JUNTAS RETIRANDO TODO EL MATERIAL EXISTENTE L CUAL SE IDENTIFICAN ESTUCOS DE BAJO DESEMPEÑO Y SE HARA TRATAMIENO EN LA DILATACION CON PRODUCTO HIBRIDO INTEMPERIE DE ALTA RESISTENCI , TEX JOIN DE CORONA	MT2	75	\$ 12.000	\$900.000	
3	SE HARA RESANE Y SELLO,IMPERMEABILIZA CON Y PINTURA DE ALFAGIAS EN TODO EL PERIMETRO	MT/L	11	\$ 14.000	\$154.000	

C	IMPERMEABILIZACIÓN / REPARACIÓN ACABADOS				
1	SE HARA TRATAMIENTO DE FISURAS EN <u>DILATACIONES</u> Y SE IMPERMEHABILIZARAN CON PINTUCOFILL 7 AÑOS EN UN AREA MAYOR AL 10% EN ANCHO	MT/L	95	\$ 8.000	\$760.000
D	ACABADO PINTURA				
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 DE PINTUCO SOBRE TODA LA CULATA A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS	MT/2	198	\$ 16.200	\$3.207.600
E	TERMINADO / LIMPIEZA				
H	ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA.	UND	1	\$ 140.000	\$140.000
COSTO DIRECTO					\$5.734.600
ADMINISTRACIÓN				10%	\$573.460
IMPREVISTOS				10%	\$573.460
UTILIDAD				5%	\$286.730
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	\$54.479
	TOTAL				\$7.222.729
OBSERVACIÓN: Todas las actividades que no tengan relación con la descripción de los ITEMS, se considera adicional.					
ESTA OBRA SE COTIZA A TODO COSTO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD					

- Se realiza tratamiendo de impermeabilizacion en la zona de dilataciones haciendo uso de Pintucofill 7 años, en una superficie mayor a la dilatación para evitar filtraciones.
- Se realiza aplicacion de pintura Koraza Pro 550 teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante.
- VALOR: \$7.222.729 incluido IVA

ANTES



01

Se observa presencia de juntas en mal estado.

02

Se evidencia la filtración de agua a través de las juntas.



03

Se realizo el retiro de materiales de bajo desempeño, y se siguio el procedimiento explicado anteriormente



**ACABADO
FINAL**



Muchas gracias



310 461 7354



admin@fresh-house.co